

## DODATOK č. 2

### K ZMLUVE O DIELO

uzavretej podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb.

Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, číslo zmluvy objednávateľa: 07/2018 , číslo zmluvy zhotoviteľa: 18/2018

Číslo zmluvy objednávateľa: 07/2018

Číslo zmluvy zhotoviteľa: 18/2018

#### 1. Zmluvné strany

1.1. Objednávateľ: Mestské športové zariadenia, s.r.o.  
Sídlo: Štúrova 1989/41, 031 42 Liptovský Mikuláš  
Zastúpený: Ing. Marta Gutraiová, konateľ  
Ing. Matej Géci konateľ  
Ing. Milan Mikušiak, konateľ

Osoby oprávnené k jednaniam  
- vo veciach realizačných : Ing. Miroslav Neumann  
(vrátane odsúhlasovania súpisov prác)

IČO: 51317290  
DIČ: 2120692288  
IČ DPH: SK2120692288

Bankové spojenie:

Číslo účtu:

IBAN :

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri pri Okresnom súde Žilina, oddiel Sro, vložka číslo 69453/L

Tel.: 044/5565203

E-mail: [info@mszlm.sk](mailto:info@mszlm.sk)

1.2. Zhotoviteľ: AKORD stavby s.r.o.  
Sídlo: Miestneho priemyslu 572, 029 01 Námestovo  
Zastúpený: Peter Hvolka, konateľ  
Osoby oprávnené jednať :

- vo veciach realizačných: Ing. Robert Habiňák

IČO: 44 720 955  
IČ-DPH: SK2022798470

Bankové spojenie:

Č. účtu:

IBAN:

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri pri Okresnom súde Žilina, oddiel sro, vložka číslo 51135/L

Tel.: 043/5522983, 0905/308 214

E-mail: [tpv@skordsro.sk](mailto:tpv@skordsro.sk), [hvolka@akordsro.sk](mailto:hvolka@akordsro.sk), [habinak@akordsro.sk](mailto:habinak@akordsro.sk)

sa dohodli na uzavretí tohto Dodatku č. 2 k Zmluve o dielo uzavretej podľa ust. § 536 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, číslo zmluvy objednávateľa: 07/2018 , Číslo zmluvy zhotoviteľa: 18/2018 (ďalej len „Zmluva o dielo“):

#### Preambula

Dňa 02.07.2018 uzatvorili zmluvné strany Zmluvu o dielo, predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa dielo "Modernizácia futbalového štadióna MFK TATRAN Liptovský Mikuláš" (ďalej len „dielo“).

Počas realizácie diela sa vyskytli nepredvídateľné okolnosti, z ktorých vyplynula potreba zmeny termínu ukončenia prác.

Z dôvodu požiadavky objednávateľa na odohratie domácich stretnutí v riadnom hracom čase a na domácom ihrisku všetkých družstiev klubu, nebolo možné práce vykonávať počas vikendov a zároveň vznikla požiadavka na zabezpečenie bezpečnosti počas priebehu jednotlivých zápasov a to vykonaním bezpečnostných opatrení (oplotenie, koridory, chodníky a pod.), ktoré ktoré boli potrebné vykonať vždy každý piatok. Z uvedeného dôvodu došlo k posunu prác, ktoré nie je možné vykonať v zimnom období (vonkajšie fasády, spevnené plochy, opláštenie tribúny,...) za dodržania platných technologických predpisov a noriem.

## 2. Predmet Dodatku č. 2

Predmetom tohto dodatku je:

2.1 Znenie článku 4 bod. 4.1 Zmluvy o dielo sa mení nasledovne:

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v nasledovných termínoch:

Začatie: dňom odovzdania staveniska prvej časti diela (objektu)

Dokončenie objektov SO 01, 02, 03, 04, 05: 15.02.2018

Dokončenie objektov SO 06, 07, 08: 30.04.2018

## 3. Záverečné ustanovenia

- 3.1 Tento Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo je platný dňom jeho podpísania oboma zmluvnými stranami a účinný dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia na webovom sídle Objávateľa.
- 3.2 Ustanovenia Zmluvy o dielo na vykonanie stavebných prác, ktoré neboli týmto Dodatkom č. 1 k Zmluve o dielo dotknuté, ostávajú v platnosti bez zmeny.
- 3.3 **Tento Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo je vyhotovený v v piatich rovnopisoch, z ktorých štyri si ponechá Objávateľ a jedno Zhotoviteľ.**
- 3.4 Tento Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo.
- 3.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo nebol uzavretý v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a že ich zmluvná voľnosť nebola obmedzená, že si dodatok riadne prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpisujú.

V Liptovskom Mikuláši, dňa 30. 11. 2018

V L. Mikulási, dňa 30. 11. 2018

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Ing. Marta Gutraiová  
Konateľ

Peter Hvolka  
Konateľ

Ing. Matej Geci  
Konateľ

Ing. Milan Mikušiak  
Konateľ